



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de La Laguna
Dirección

Oficio No. DIR-286-2025
ASUNTO: REPORTE 3er. TRIMESTRE
Torreón, Coah., 31/diciembre/2025

RAMÓN JÍMENEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL TecNM

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Por medio del presente reciba un cordial saludo, aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo superior) U079 del Instituto Tecnológico de La Laguna del 2025.

La empresa constructora lleva un avance del 95% de la remodelación del laboratorio, una parte se pagó con el proyecto U079 y otra será con ingresos propios al concluir. Por otro lado, debido a que el fallo de la licitación del equipamiento fue el 20 de noviembre, el equipo del laboratorio no llegó en tiempo antes del 31 de diciembre del 2025, por lo cual por parte del proveedor se entregó un cheque certificado en calidad de garantía para asegurar el cumplimiento de la entrega de los equipos de acuerdo al contrato, con fecha límite del 30 de enero del 2026.

Sin otro particular por el momento, aprovecho el presente para extenderle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Educación Tecnológica, Fuente de Innovación



JOSÉ OMAR SALDIVAR CORREA
DIRECTOR

ccp. Archivo
JOSC/RGB/LEVH



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Boulevard Revolución y Avenida Instituto
Tecnológico de La Laguna C.P. 27000 Torreón,
Coahuila. Tel. 8717051313
e-mail: difusión@lalaguna.tecnm.mx www.lalaguna.tecnm.mx

